

**PROJEKT ADAPTACIJE  
AUTOHTONE ISTARSKE KAMENE KUĆE  
BOUTIQUE APARTMAN – RIPENDA**

*IZVEDBENI ELABORAT*

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Investitor:</b>             | Sandra Antunović                                |
| <b>Izvođač radova:</b>         | Dragoslav Lazić                                 |
| <b>Lokacija:</b>               | Ripenda, Labin, Istarska Županija               |
| <b>Tip zahvata:</b>            | Adaptacija/rekonstrukcija postojeće kamene kuće |
| <b>Neto tlocrtna površina:</b> | ≈ 30,5 m <sup>2</sup>                           |
| <b>Status dokumenta:</b>       | FINALNI – spreman za izvođenje                  |
| <b>Verzija:</b>                | R2 – dopunjeno po stručnoj recenziji            |
| <b>Datum izrade:</b>           | 21. srpnja 2026.                                |

*Ovaj dokument sintetizira sve dosadašnje idejne skice, mjere sa terena, tehničke upute i prijedloge (uklj. HomeByMe model "Ripenda") u jedan jedinstveni izvedbeni elaborat.*

*Sve mjere obavezno provjeriti na licu mjesta prije početka radova.*

## UVOD

Ovaj elaborat predstavlja završni izvedbeni paket za adaptaciju autohtone istarske kamene kuće u boutique apartman s naglaskom na kvalitetu detalja, funkcionalnost i arhitektonsku čitljivost.

Dokument je osmišljen kao službena podloga za investitora, izvođača, stolariju, instalatere i sve subizvođače koji sudjeluju u realizaciji zahvata.

### Sažetak projekta

| Element               | Opis                                                                                          | Napomena                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Koncept               | Luksuzni boutique studio apartman uz očuvanje karaktera istarske kamene kuće                  | Cilj je očuvati autentičnost i dodati suvremenu funkcionalnost |
| Glavna ideja          | Otvoreni prostor bez klasičnih hodnika, jasna komunikacija kuhinja – spavaća soba – kupaonica | Prostor organiziran radi maksimalne fluidnosti                 |
| Kvalitativni standard | Visokokvalitetni materijali, precizna izvedba i kontrola na licu mjesta                       | Materijali i detalji moraju biti usklađeni prije narudžbe      |

### Napomene za izvođača

- Radove započeti tek po provjeri postojećih kotnih odnosa, visina i stanja konstrukcije na licu mjesta.
- Sve izvedbene detalje, spojeve, završne obrade i priključke potrebno je uskladiti s arhitektonskom podlogom prije finalne narudžbe materijala.
- U slučaju odstupanja od nacrt, obvezno zatražiti pisanu potvrdu investitora i projektanta prije nastavka radova.
- Prije ugradnje stolarije i sanitarija provjeriti sve dimenzije, nagibe poda i položaj priključaka u prostoru.

### Projektni opis i principi izvedbe

Projekt tretira postojeću kamenu kuću kao kulturni i arhitektonski resurs koji treba biti sačuvan u svojoj autentičnosti, a istodobno prilagođen suvremenom načinu života. Osnovni koncept temelji se na otvorenom, fluidnom prostoru u kojem se kuhinja, blagovaona, spavaća soba i kupaonica povezuju bez suvišnih pregrada, uz zadržavanje čvrstog karaktera tradicionalne istarske arhitekture.

1. Očuvanje i integracija – sva postojeća kamena ovojnica zadržava se i tretira kao dio arhitektonskog identiteta objekta; novi elementi ne smiju narušavati strukturu, proporcije i povijesni karakter kuće.
2. Funkcionalna i estetska logika – prostor je organiziran oko jedinstvene ravnine poda, otvorenih komunikacija i jasne funkcionalne hijerarhije.
3. Kvaliteta i kontrola – svi spojevi, čvorovi, priključci i završne obrade moraju biti kontrolirani na licu mjesta prije finalne narudžbe.

### Kontrola verzije i revizije

| Revizija | Datum       | Opis promjene                                                   | Odgovorna osoba |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| R0       | 20.07.2026. | Početna verzija izvedbenog elaborata                            | Projektni tim   |
| R1       | 21.07.2026. | Dodani odjeljci za troškovnik, popis materijala i elektro-shemu | Projektni tim   |

### Popis priloga

- Prilog A – Tlocrt i dispozicija prostora (Opcija A, HTML/PDF prikaz s dimenzijama).
- Prilog B – Detalji izvedbe poda, krova i pregrada.
- Prilog C – Tehnička specifikacija materijala i opreme.
- Prilog D – Popis troškova i kontrolni troškovnik.
- Prilog E – Elektro i instalacijska shema s mikro-lokacijama.

## 1. LEGENDA PROSTORIJA I NETO KVADRATURA

U skladu s izmjerama na terenu (7,00 m širine x 4,36 m dubine unutrašnjeg prostora), objekt je organiziran kao boutique studio apartman. Klasični hodnici su eliminirani – komunikacija se odvija preko otvorenog L-produžetka kuhinje prema kupaonici (Opcija A, usvojena varijanta).

| Prostorija                           | Dimenzije (m) | Površina             | Pod / obloga                                 |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------|
| Kitchen & Dining (prednji desni dio) | 3,06 x 4,36   | 13,34 m <sup>2</sup> | Mikrocement / pločice 60x120, bez pragova    |
| Master Bedroom (prednji lijevi dio)  | 3,94 x 2,94   | 11,58 m <sup>2</sup> | Jedinstveni pod, francuski prozor do poda    |
| Bathroom / WC (stražnji desni dio)   | 2,40 x 1,42   | 3,40 m <sup>2</sup>  | Hidroizolacija, walk-in tuš kanalice, pad 2% |
| Anteroom / Passage (prolaz)          | 1,54 x 1,42   | 2,18 m <sup>2</sup>  | Otvoreni prolaz izravno iz kuhinje           |

**UKUPNA NETO POVRŠINA: 30,50 m<sup>2</sup>**

## 2. GRAĐEVINSKI I SANACIJSKI RADOVI

Svi zahvati izvode se uz maksimalno očuvanje autentične vanjske kamene ovojnice (50–60 cm). Lijevi i desni bočni zidovi su potpuno slijepi i ne smiju se građevinski narušavati.

### 2.1. Sanacija poda i ravnanje u 'nulu'

- Kompletno uklanjanje postojeće stepenice i razlike u visini poda od 17 cm – cijela etaža u jednoj ravnini, bez pragova.
- Hidroizolacijska bitumenska traka V4, s podizanjem uz kamene zidove min. 15 cm.
- Toplinska izolacija poda – Styrodur (XPS) 5 cm, cementni estrih s polipropilenskim vlaknima.

### 2.2. Rušenje i pregradni zidovi

- Rušenje, uklanjanje i odvoz na deponiju starog otvorenog kamina u desnom kutu (oslobađa prostor za blagovaonski stol).
- Novi pregradni zidovi kupaonice i sobe – suha gradnja, debljina 10 cm, Knauf CW75/UW75.
- Ispuna: 50 mm polutvrde kamene vune (zvučna izolacija).
- Obostrano dvostruko oblaganje gips-kartonom; sa strane kupaonice i kuhinje obavezno zelene vlagootporne ploče.

## 3. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA KROVIŠTA I GREDA

Krov ostaje potpuno otvoren do prve grede (tradicionalni istarski stil).

- Smjer greda: glavne masivne drvene grede (hrast/crnogorica) postavljaju se na kraći raspon kuće – prate dubinu 4,36 m radi minimalnog opterećenja i vizualno šireg prostora.
- Čiste visine stropa (pod → donji rub grede): kuhinjski dio 2,74 m; spavaća soba 2,91 m.
- Toplinska izolacija krova: kamena vuna visoke gustoće ili PIR ploče, isključivo IZNAD rogova.
- Podgled: tradicionalne glinene ton-ploče ili rustikalni brodski pod. Vidljiva PUR pjena je STROGO ZABRANJENA.

## 4. VODOVODNE I KANALIZACIJSKE INSTALACIJE

- Sve vodovodne i odvodne linije (WC Ø110, tuš, sudoper i perilica Ø50) izvode se duž desnog zida s minimalnim padom 2%.
- Kupaonica se naslanja direktno desno na postojeći WC od majke – omogućuje jeftino spajanje na postojeću kanalizacijsku vertikalnu bez prokopavanja kuće.
- Topla voda: plosnati električni bojler (npr. Ariston Velis 80L), smješten u kupaonici iznad perilice rublja.

## 5. ELEKTROINSTALACIJE I TABLICA MIKRO-LOKACIJA

Razvod mora pratiti točne visinske kote. Svi prekidači i utičnice u kupaonici moraju imati IP44 zaštitu.

| Uređaj / priključak          | Lokacija                   | Visina (cm) | Napomena                                  |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| Klima (unutarnja jedinica)   | Desni kuhinjski zid        | 250         | Odvod kondenzata direktno van             |
| TV i internet (Smart TV)     | Pregradni Knauf zid u sobi | 120         | Kablovi skriveni unutar zida              |
| LED traka (kuhinjski niz)    | Ispod hrastovih polica     | 140         | Topla LED traka 3000K, cijela radna ploha |
| Ugradbeni spotovi            | Strop – zona anterooma     | strop       | Topla rasvjeta 3000K                      |
| Viseća lampa                 | Iznad blagovaonskog stola  | podesivo    | Montaža na krovnu konstrukciju            |
| Utičnice/prekidači kupaonica | Desni zid kupaonice        | 110         | Obavezna IP44 zaštita                     |
| Utičnice radna ploča         | Desni kuhinjski zid        | 110         | Trostruki blok za male aparate            |
| Utičnice uz krevet           | Lijevi i desni bok kreveta | 40          | Izmjenični prekidači iz kreveta           |

## 6. RASVJETA, PODNE OBLOGE I DIZAJN INTERIJERA

### 6.1. Ambijentalna rasvjeta i pod

- Toplo svjetlo 3000 K obavezno za kamen i grede – hladna/bijela sterilna svjetlost zabranjena.
- Jedinstveni pod bez pragova kroz cijelu kuću – pločice 60x120 cm ili mikrocement, ista nijansa.

### 6.2. Namještaj i sanitarije

- Kuhinjski niz duž cijelog desnog zida, bez gornjih elemenata – dvije masivne hrastove police s LED trakom.
- Ugradbeni ormar (soba): 240–270 cm dužine, do stropa (270 cm), push-open bez ručica.
- Walk-in tuš (kupaonica): 90x120 cm, fiksna staklena stijena, podna kanalicu u ravnini s podom (pad 2%).
- Boutique terasa ispred portala: cca 2,20 x 2,50 m, istarski kamen, nivelirana u nulu s unutarnjim podom.

## 7. TROŠKOVNIK MATERIJALA I RADOVA

Sljedeće tablice služe kao službena kontrolna podloga za upis količina, jediničnih cijena i obračun ukupnih troškova radova između investitora i izvođača.

### 7.1. Grubi građevinski radovi i pregrade

| Stavka                                                    | Jed. mjere     | Količina | Jed. cijena (€) | Ukupno (€) |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|------------|
| Rušenje i uklanjanje starog kamina s odvozom šuta         | paušal         | 1        |                 |            |
| Uklanjanje postojeće stepenice (17 cm) i priprema podloge | paušal         | 1        |                 |            |
| Hidroizolacijska bitumenska traka V4                      | m <sup>2</sup> | 35       |                 |            |
| Toplinska izolacija poda – Styrodur (XPS) 5 cm            | m <sup>2</sup> | 31       |                 |            |
| Cementni estrih (glazura) d=5-6 cm s vlaknima             | m <sup>2</sup> | 31       |                 |            |
| Pregradni zid Knauf CW75/UW75 s dvostrukim pločama        | m <sup>2</sup> | 12       |                 |            |
| Zelene vlagootporne gips-kartonske ploče                  | m <sup>2</sup> | 24       |                 |            |
| Ispuna pregradnog zida – kamena vuna 50 mm                | m <sup>2</sup> | 12       |                 |            |
| Toplinska izolacija krova iznad rogova                    | m <sup>2</sup> | 68       |                 |            |
| Glinene krovne ploče / brodski pod za podgled             | m <sup>2</sup> | 68       |                 |            |

### 7.2. Fina oprema, keramika i stolarija

| Stavka                                                  | Jed. mjere     | Količina | Jed. cijena (€) | Ukupno (€) |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|------------|
| Podna obloga – keramika 60x120 cm / mikro cement        | m <sup>2</sup> | 31       |                 |            |
| Klizno-podizni crni aluminijski portal (180-200 cm)     | kom            | 1        |                 |            |
| Unutarnja drvena klizna vrata (soba i WC)               | kom            | 2        |                 |            |
| Fiksna staklena stijena za walk-in tuš (90x120 cm)      | kom            | 1        |                 |            |
| Podna tuš kanalica (rešetka nehrđajući čelik)           | kom            | 1        |                 |            |
| Ugradbeni vodokotlić (npr. Geberit) s tipkom            | kom            | 1        |                 |            |
| Električni plosnati bojler 80L                          | kom            | 1        |                 |            |
| Klimatizacija – unutarnja i vanjska jedinica s montažom | komplet        | 1        |                 |            |
| Masivne hrastove police za kuhinjski niz                | kom            | 2        |                 |            |

| Stavka                                               | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena (€) | Ukupno (€) |
|------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|------------|
| Ugradbeni ormar po mjeri do stropa (v=270, š=240 cm) | kom        | 1        |                 |            |

## 8. POPIS MATERIJALA PO STAVKAMA

Popis materijala po stavkama omogućuje brz i profesionalan pristup narudžbi, kontrolnoj evidenciji i objašnjenju izvedbe na gradilištu.

### 8.1. Građevinski materijali

| Stavka                   | Specifikacija                 | Količina          | Napomena                              |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Hidroizolacija           | Bitumenska traka V4           | 35 m <sup>2</sup> | Podizanje uz kamene zidove min. 15 cm |
| Toplinska izolacija poda | XPS 5 cm                      | 31 m <sup>2</sup> | U ravnini s estrihom                  |
| Pregradni sustav         | Knauf CW75/UW75               | 12 m <sup>2</sup> | Suha gradnja, zvučna izolacija        |
| Ispuna zida              | Kamena vuna 50 mm             | 12 m <sup>2</sup> | Za akustiku i toplinsku stabilnost    |
| Krovnna izolacija        | PIR ili kamena vuna           | 68 m <sup>2</sup> | Iznad rogova, bez PUR pjene           |
| Obloga poda              | Keramika 60x120 / mikrocement | 31 m <sup>2</sup> | Bez pragova i prijelaza               |

### 8.2. Sanitarije, stolarija i oprema

| Stavka      | Specifikacija                             | Količina | Napomena                          |
|-------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Walk-in tuš | Staklena stijena 90x120 cm                | 1 kom    | S podnom kanalicom u ravnini poda |
| Vodokotlić  | Ugradbeni model s tipkom                  | 1 kom    | Za kupaoonicu                     |
| Bojler      | Ariston Velis 80L                         | 1 kom    | U kupaonici iznad perilice        |
| Portal      | Crni aluminijski klizni portal 180-200 cm | 1 kom    | Za spavaću sobu                   |
| Kuhinja     | Hrastove police + radna ploča             | 2 police | Bez gornjih elemenata             |
| Ormari      | Ugradbeni ormar do stropa                 | 1 kom    | Visina 270 cm, push-open          |

## 9. DIMENZIJE NAMJEŠTAJA I OPREME

Ključne dimenzije svih elemenata koji direktno definiraju prostor i zahtijevaju precizno usklađivanje s izvedbom.

### 9.1. Kuhinja i radni elementi

| Element                 | Dimenzije    | Materijal / napomena         | Lokacija              |
|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|
| Kuhinja s radnom plohom | 300 x 60 cm  | Hrast + bijela radna ploha   | Desni zid             |
| Hrastove police         | 200 x 35 cm  | Masivni hrast / LED rasvjeta | Ispod gornjih nivoa   |
| Ugradbeni ormar         | 270 x 240 cm | Push-open / do stropa        | Prednja lijeva strana |
| Radna ploča             | 300 x 60 cm  | Kamen / kompozit             | Kuhinjski radni dio   |

### 9.2. Spavaća soba, kupaoonica i portal



| Element                   | Dimenzije    | Materijal / napomena                 | Lokacija            |
|---------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Klizni aluminijski portal | 180-200 cm   | Crni aluminij / klizni mehanizam     | Ulaz u spavaću sobu |
| Walk-in tuš               | 90 x 120 cm  | Staklena stijena, kanalica u ravnini | Kupaonica           |
| Bračni krevet             | 200 x 200 cm | Ugradbene utičnice uz krevet         | Spavaća soba        |
| Bezpragov pod             | Cijela etaža | Mikrocement / keramika 60x120        | Cijeli prostor      |

## 10. USKLAĐENE DIMENZIJE I NAPOMENE NA TEREN

---

Vanjske/unutarnje mjere objekta jednoznačno se definiraju ovdje kako bi se izbjegla zabuna s ranijim radnim verzijama tlocrta:

- Unutarnje svijetle mjere objekta: 7,00 x 4,36 m (mjerodavne za sve proračune površina u ovom elaboratu).
- Sve pojedinačne dimenzije prostorija prikazane su u poglavlju 1. i na tlocrtu (Prilog A, zaseban ispis).
- Debljina kamenih bočnih zidova (50–60 cm) je okvirna procjena – točna debljina utvrđuje se na licu mjesta tijekom otvaranja zidova; kod starih kamenih kuća uobičajena su odstupanja od 45 do 65 cm na različitim dijelovima istog zida.
- Prije postavljanja poda obavezno izmjeriti vlagu kamenih zidova CM metodom (karbidna metoda). Ako je vlaga povišena, prije radova na podu i pregradama provesti sanaciju vlage (npr. injektiranje ili sanacijske žbuke).

## 11. KONSTRUKTERSKI PREGLED (prije početka radova)

---

Prije rušenja i sanacijskih radova obavezan je vizualni konstruktorski pregled objekta, po mogućnosti od strane ovlaštenog inženjera građevinarstva. Pregled obuhvaća:

- Pregled temelja – vidljiva oštećenja, slijeganje, vlaga u podnožju zidova.
- Pregled postojećih greda – nosivost, trulež, napadnutost insektima/gljivama.
- Pregled rogova i krovne konstrukcije – stanje drvene građe, prokišnjavanje.
- Pregled vlage u zidovima – kapilarna vlaga, prodor oborinske vode.
- Pregled pukotina – slijeganje, statičke pukotine vs. površinske (žbukine) pukotine.

Rezultat pregleda upisuje se kao dodatak ovom elaboratu prije narudžbe materijala za sanaciju.

## 12. VENTILACIJA

---

- Kupaonica: mehanička ventilacija Ø100 mm s timerom (odgoda isključenja 10–15 min nakon paljenja svjetla).
- Kuhinja: napa minimalne protočnosti 500 m<sup>3</sup>/h, odvod prema van kroz kameni zid (jezgreno bušenje).

### 13. ELEKTRO – RAZDJELNIK I STRUJNI KRUGOVI

| Oznaka | Krug                   | Napomena                                |
|--------|------------------------|-----------------------------------------|
| R1     | Rasvjeta (opća)        | Kuhinja, soba, kupaonica, terasa        |
| R2     | Utičnice (opće)        | Dnevni dio, soba                        |
| R3     | Klima                  | Zaseban osigurač 10A, prema poglavlju 5 |
| R4     | Kuhinjski aparati      | Hladnjak, ploča, pećnica, napa          |
| R5     | Bojler                 | Zaseban krug, kupaonica                 |
| R6     | Perilica rublja/posuđa | IP44 zaštićen krug, kupaonica/kuhinja   |

- Internet: CAT6 kabel položen od razdjelnika/ormarića do TV pozicije i do WiFi Access Pointa (centralna pozicija, npr. strop prolaza) – obavezno ugraditi u fazi grubih instalacija, prije zatvaranja Knauf pregrada.
- Klima – odvod kondenzata: isključivo gravitacijski (bez pumpe), pad cijevi prema van min. 1,5%.

### 14. STOLARIJA – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

| Element                 | Materijal                        | Dimenzije                     | Tehnički podaci                       |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Ulazna vrata            | Hrast (puno drvo/furnir)         | 90 x 210 cm                   | Toplinska propusnost U<br>≈ 1,3 W/m²K |
| Veliki portal (soba)    | Aluminij, RAL 7016<br>(antracit) | 180–200 cm,<br>klizno-podizni | Troslojno staklo, low-E<br>premaz     |
| Klizna vrata (soba, WC) | Drvo, boja hrasta                | 80–100 x 210 cm               | Šiber sustav, bez praga               |

### 15. POD – FINALNA ODLUKA

Radi jednoznačnosti narudžbe, kao finalna podna obloga usvaja se: MIKROCEMENT u neutralnom bež-sivom tonu, u cijeloj kući bez prijelaza i pragova (uklj. kupaonicu, s odgovarajućom hidroizolacijskom podlogom ispod). Alternativa keramikom 60x120 cm napušta se radi ujednačenosti i lakše sanacije eventualnih budućih pukotina u podlozi.

## 16. RASVJETA – SHEMA UPRAVLJANJA

| Oznaka | Zona                | Tip rasvjete                                 |
|--------|---------------------|----------------------------------------------|
| K1     | Kuhinja (opća)      | Ugradbeni spotovi, strop, 3000K              |
| K2     | Stol / blagovaonica | Viseća lampa, podesiva visina                |
| K3     | Krevet (soba)       | Zidne/nočne svjetiljke, izmjenični prekidači |
| K4     | Kupaonica           | Ugradbeni spotovi + IP44 zrcalna rasvjeta    |
| K5     | Terasa              | Vanjska zidna svjetiljka, IP65, topla bijela |

## 17. VODOVOD – PROMJERI CIJEVI

| Instalacija              | Promjer / oznaka | Primjena                                 |
|--------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Dovod hladne/tople vode  | PEX 16 mm        | Ogranci prema umivaoniku, perilici       |
| Dovod glavne vertikalne  | PEX 20 mm        | Glavni razvod od priključka              |
| Odvod umivaonik/perilica | PVC Ø50 mm       | Kupaonica                                |
| Odvod WC                 | PVC Ø110 mm      | Spoj na postojeću vertikalnu (majčin WC) |

## 18. ORMAR (MASTER BEDROOM) – UNUTARNJI RASPORED

- Gornja zona: police za posteljinu i sezonsku odjeću (3–4 police).
- Srednja zona: vješalica (šipka) za vješanje odjeće na pleća, obostrano ili preko cijele dužine.
- Ladice: 3–4 ladice s tihim zatvaranjem za rublje i sitniji sadržaj.
- Donja zona: pletene/tekstilne košare za obuću i dodatke.
- Sve fronte push-open, bez ručki, boja hrasta – prema poglavlju 6.2.

## 19. KUHINJA – RASPORED ELEMENATA (redosljed s lijeva na desno)

- FR (Hladnjak) → PEĆ (Pećnica) → PLOČA (Ploča za kuhanje) → SUDOPER → PERILICA (posuđa) → LADICE.

Redosljed elemenata definiran je radi optimalnog radnog trokuta (hladnjak – ploča – sudoper) i uručuje se proizvođaču kuhinje kao osnova za izradu radioničkog nacrtu.

## 20. TERASA – PROŠIRENA SPECIFIKACIJA

| Element               | Specifikacija                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dimenzije             | 2,20 x 2,50 m, nivelirano u ravnini s unutarnjim podom               |
| Materijal poploče     | Istarski kamen (lomljeni ili štokani), protuklizna obrada            |
| Nagib poda            | 1,5% prema van, radi odvodnje oborinske vode                         |
| Odvodnja              | Rubni kanal ili slobodan pad na teren, bez zadržavanja vode          |
| Rasvjeta              | Vanjska zidna svjetiljka IP65 (vidi K5, poglavlje 16)                |
| Pergola               | Drvena ili crna aluminijska konstrukcija, pomično platno ili trstika |
| Priključak vode       | Vanjska nepropusna slavina (za zalijevanje maslina/čišćenje)         |
| Električni priključak | Vanjska utičnica IP44, uz pergolu                                    |
| Hortikultura          | 2x maslina u terakota teglama, simetrično postavljene                |

## 21. FASADA – SPECIFIKACIJA

| Element                   | Specifikacija                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Žbuka                     | Vapnena, paropropusna žbuka (prilagođena starim kamenim zidovima) |
| Boja                      | Prirodna kamena / oker tonovi, usklađeno s postojećim pročeljem   |
| Fuge                      | Uske, ručno obrađene fuge, tradicionalni izgled                   |
| Kamen (vidljivi dijelovi) | Očuvati i istaknuti postojeći klesani kamen oko otvora            |
| Čišćenje kamena           | Mehaničko čišćenje (niskotlačno pranje), bez agresivnih kiselina  |

## 22. FAZE IZVOĐENJA

| Faza | Opis                                                                     |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Rušenje (stari kamin, nepotrebne pregrade)                               |
| 2    | Sanacija (vlaga, konstrukterski pregled, popravak zidova)                |
| 3    | Instalacije (vodovod, kanalizacija, elektro, ventilacija – grubi razvod) |
| 4    | Estrih (izolacija poda, hidroizolacija, cementna glazura)                |
| 5    | Knauf (pregradni zidovi kupaonice i sobe, gips-karton)                   |
| 6    | Keramika / mikrocement (podna obloga, kupaonica)                         |
| 7    | Bojanje (zidovi, stropovi, fasada)                                       |
| 8    | Kuhinja (ugradnja kuhinjskog niza i elemenata)                           |
| 9    | Namještaj (ormar, krevet, stolarija, portal, terasa)                     |
| 10   | Završni pregled (kontrola instalacija, čišćenje, primopredaja)           |

## 23. PREPORUČENI DODATNI PRILOZI (sljedeći korak, opcionalno)

---

Sljedeći prilozi bi dodatno podigli razinu dokumentacije, ali zahtijevaju zaseban grafički/terenski rad izvan opsega ovog teksta-orientiranog elaborata:

- Tlocrt instalacija – vodovod, odvodi i elektroinstalacije ucrtani izravno na tlocrt (Prilog A).
- Četiri fasade (prednja, stražnja, obje bočne) s označenim postojećim i novim otvorima.
- 3D eksplodirani prikaz kuće (kameni zidovi, nova pregrada kupaonice, krovne grede, raspored prostora).
- Fotodokumentacija: postojeće stanje / stanje nakon adaptacije, usporedno.

Javi ako želiš da se ovo doda kao naredni krug dorade – tlocrt instalacija mogu pripremiti kao zaseban vizualni prilog (izvan Worda, kako smo se dogovorili), a 4 fasade i 3D prikaz zahtijevaju dodatne mjere/fotografije objekta.

---

*KRAJ ELABORATA (R2) – dopunjeno po stručnoj recenziji – spremno za potpis i predaju izvođaču*